

Framdriftsplan, Slettebakken Høyblokker

UKE:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Blokk N,	Varighet																								
Rigg	2												1												
Stillas	6	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	4	4									
Fasadevask			2																						
Vannmeisling				2	2	2	2	2	2	2		2													
Betongrehab			2	2	3	3	5	5	3	4	2														
Tømrer									4		4														
Beslag									2	2	2														
Maler							6	8	6	4	3														
Blokk M,								Varighet		totalt 4 uker tapt kritisk produksjon for arbeider som er styrende for framdriftsplanen.															
Rigg								2																1	1
Stillas							Stillas bygget, godkjent, oppstart arbeider, etterfulgt av hendelse, opprydding, ombygging og ny godkjenning.						4	4	x	x	x	x	x	x	x	x	4 - 6	4 - 6	
Fasadevask																Fasadevask 6 øverste etg.		Fasadevask 6 nederste etg							
Vannmeisling										Stopp i arbeidet					2	2	2	2	2						
Betongrehab										Redusert produksjon, stopp i kritiske arbeider.															
Betongrehab										2	3	3	3	5	6	6	5	4	3	Stoltz har PL og bemanning tilgjengelig gjennom hele fellesferien.				2	
Tømrer																	4								4
Beslag																			2					2	
KONTROLL gavl og vask begge gavl fra lift																	3								
Maler																Dersom behov for malingsskraping kan det startes fortløpende etter vask.			3	3	3	3	3		
Sum mannskap:	8	6	4	4	5	5	13	15	19	10	15	3	8	9	11	12	8	14	9	8	3	3	3	5	5